



Dodatek ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 75/2014 Číslo smlouvy zhotovitele: 103.2014

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

MĚSTO JESENICE

sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

IČ: 00243825

DIČ: CZ00243825

bank. spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

jednající prostřednictvím: Ing. Janem Polákem, starostou města

na straně jedné jakožto objednatelem

a

GEMA MB s.r.o.

sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

bank. spojení: KB, pobočka Mladá Boleslav

č. účtu: 5844 181/0100

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 2379

jednající prostřednictvím: Ing. Františkem Petrýlem a Josefem Dufkem

na straně druhé jakožto zhotovitelem

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: 75/2014
Číslo smlouvy zhotovitele: 103.2014) uzavřené mezi objednatelem - *Město Jesenice* a zhotovitelem –
GEMA MB s.r.o. dne 4. 12. 2014 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

Článek VI, odst. 1

Předpokládaný termín zahájení stavby:	22. 4. 2015
Předpokládaný termín dokončení stavby:	21. 7. 2015
Předpokládaný termín nabytí účinnosti této smlouvy:	31. 3. 2015

Důvodem změny termínu zahájení stavby je předání stavby s podmínkou (odstranění deponie hlíny), kterou objednatel nebyl schopen splnit kvůli počasí (déšť v dubnu).

Článek IV, odst. 2

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cenová nabídka	Cena celkem (v Kč bez DPH)	DPH (v Kč)	Cena celkem (v Kč včetně DPH)
SO_01 Zpevněné plochy – dodatek	3.716.847,-	780.538,-	4.497.385,-
SO_02 Oplocení	261.046,-	54.820,-	315.866,-
SO_03 Elektroinstalace	430.804,-	90.469,-	521.273,-
SO_04 Vrtaná studna	163.350,-	34.304,-	197.654,-
SO_05 Správní objekt	185.810,-	39.020,-	224.830,-
SO_06 Skladové objekty	360.778,-	75.763,-	436.541,-
SO_07 Automobilová váha	204.893,-	43.028,-	247.921,-
SO_08 Opěrná zeď	515.200,-	108.192,-	623.392,-
Cena díla	5.838.728,-	1.226.133,-	7.064.861,-

Článek IV, odst. 7

V případě zjištění potřeby víceprací zhotovitel postupuje v souladu s čl. VI. odst. 8 této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla dle odst. 6 písm. b) v případech, kdy:

- rozsah nebo nákladnost předvídaných dodávek, stavebních prací a výkonů nutných k realizaci kompletního díla překročily položkový rozpočet dle odst. 1
- se objeví potřeba dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci kompletního díla, které bylo možné předvídat před podpisem této smlouvy.



Článek XVI, odst. 1

Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Jan Polák – starosta města

Za zhotovitele: Ing. František Petrtýl

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Miroslav Stehlík

Za zhotovitele: Jan Sabol, Petr Krakeš a Ladislav Koudele

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

Článek II.



Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Jesenici, dne 24. 4. 2015 v MLADÉ BOLESLAVI dne: 22. 4. 2015

Objednatel: 



Zhotovitel: 

GEMA MB s.r.o.
Blahoslavova 186/II
293 01 Mladá Boleslav
IČO 61681679, DIČ CZ01681679