



## DODATEK č. 4

k Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 30. 4. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**  
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem  
IČ: 00243825  
DIČ: CZ00243825  
bank. spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300  
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**  
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín  
jednající: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Jitka Salačová,  
člen představenstva  
IČ: 266 93 054  
DIČ: CZ26693054  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500  
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 7631  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Dne 30. 4. 2014 smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je realizace akce s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice**“. Následně byl k Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3.

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým z objektivně nastalých důvodů **částečně upravují obsah II. a III. dílčí etapy realizace díla.**

## II.

### Doba provádění díla

1. Smluvní strany si Dodatkem č. 3 k Smlouvě sjednaly úpravu termínu ukončení II. a III. etapy díla v těchto termínech:

II. etapa:	Termín ukončení:	31. 10. 2015
III. etapa:	Termín ukončení:	20. 9. 2015

2. Vzhledem k výše uvedeným změnám termínů dokončení jednotlivých etap se smluvní strany dohodly na **nutnosti přesunout některé práce, které měly být původně realizovány v rámci III. etapy, do II. etapy realizace**, neboť posun termínu dokončení III. etapy neumožňuje jejich původně předpokládanou realizaci v rámci II. etapy z důvodu vzájemné souvislosti a návaznosti dotčených prací.

3. Na základě tohoto Dodatku č. 4 k Smlouvě se smluvní strany dohodly, že **následující práce, původně obsažené v III. etapě, budou přesunuty do II. etapy realizace:**

- práce v podloubí na jižní straně objektu – osazení vstupní hliníkové stěny a okna do prodejny a napojení zateplovacího systému, provedení finálních omítek stěn, zpevněné plochy
- vstupní schody do sálu na západní straně objektu
- zateplovací fasáda na stěně s vraty do kotelny a zpevněné plochy před kotelnou na západní straně objektu
- hromosvod
- zámečnické konstrukce

4. Termíny pro dokončení jednotlivých etap zůstávají v platnosti tak, jak jsou stanoveny Dodatkem č. 3 k Smlouvě.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 4 byl schválen Radou města dne 17. 9. 2015, č. usnesení 470/15.

V Jesenici, dne 18. 9. 2015

V Praze, dne 18. 9. 2015

**Objednatel:**



Ing. Jan Polák – starosta města



**Zhotovitel:**

**KAZIKO, a.s.**  
Pod Turnovskou tratí 182/18  
198 00 PRAHA 9-Hloubětín  
tel./fax: 02-81863804



Bc. Martin Zima – předseda představenstva