

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 6. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. DIOSTAV s.r.o

se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2

IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 206040

zastoupená jednatelem společnosti, Oldřichem Stenzlem

kontaktní osoba ve věcech technických: František Podr, tel: 605 362785

Bankovní spojení: Komerční banka, č. Účtu: 1074664260217/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „Dodatek“)

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna cena díla uvedené v článku III, bod 3.1. Potřeba víceprací vznikla nutností výměny nestabilního podloží pod mostními opěrami. Dle projektu měla být nivelita skalního podloží na kótě 258,65, ve skutečnosti však byl pevný skalnatý podklad zastižen až na kótě 257,45. Nevhodný materiál bylo nutno odtěžit a nahradit materiálem vhodným pro uložení základových desek mostních opěr.
- 1.2. V souvislosti se vzniklými vícepracemi se prodlužuje termín realizace v článku II, bod 2.1.2. o 5 dnů.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán na základě předchozí dohody mezi objednatel a zhotovitelem a uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.4. Smluvní strany tímto sjednávají nové:
znění článku III, bodu 3.1.
Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikované v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 6. 2015 a změnového rozpočtu ze dne 12. 11. 2015:
Cena díla bez DPH činí celkem 867 776 Kč (slovy: osm set šedesát sedm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých)

znění článku II, bod 2.1.2.

Rekonstrukce mostu – dokončení díla-stavby do 145 dnů ode dne zahájení stavby


- 1.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 1.6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.7. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha:

Změnový rozpočet k projektu " Rekonstrukce mostu přes Kamenický potok na komunikaci č. 33c"

V Týnci nad Sázavou dne 24. 11. 2015

V Praze dne 25. 11. 2015



Mgr. Martin Kadrožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K. Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
- 12 -



DIOSTAV s.r.o
Oldřich Stenzl
jednatel společnosti
zhotovitel

Diostav s.r.o.
Londýnská 730/59
Praha 2, 120 00
IČ: 01414551
tel: 702 074 146

Změnový rozpočet
 k projektu "Rekonstrukce mostu přes Kamenický potok na komunikaci 33c"
 SO201 - Most přes Kamenický potok

Dle dodatku č. 1


Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1	Zemní práce				
123718	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 20KM odkop pro vozovku, most, opěry OP1 a OP2 - na skládku, =49.91+27.58+60.91+4.27	M3	+ 6,83	180,00	1 229,00
nová položka	Výplň pod základové desky-makadam frakce 63-120	T	11,60	440,00	5 104,00
	Celkem (bez DPH)				6 333,00

Celková cena za dílo dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo čísní 867 776 Kč bez DPH

Dne 12.11.2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Diosky s.r.o.
 Londýnská 730/59
 Praha 2, 120 00
 IČ: 01414551
 702 074 146

