

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 005/2016

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. OZ

I. Smluvní strany:

OBJEDNATEL: obec Kolečovice

Adresa: 270 02 Kolečovice č.p. 212

Zastoupená Martinem Dvořákem, starostou obce

IČ: 00243884 DIČ CZ00243884

číslo účtu: 0540602379 / 0800 Česká spořitelna a.s.

(dale jen objednatel)

ZHOTOVITEL: DROPS GROUP a.s.

Adresa: Oráčovská 416, 270 33 Jesenice

Zastoupený: Zdeňkem Učíkem – předseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB Rakovník, č.ú.: 213013227/0300

IČO: 27641066,

DIČ: CZ27641066

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění termín plnění díla. Změna je způsobena jiným dispozičním řešením jednotlivých kójí a zařizovacích předmětů, opravou podlah nad rámec oceněného soupisu prací a změnou umístění plynových kotlů.

2. Termín dokončení stavebních prací se posouvá na 7. října 2016.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kolečovicích, dne 29.8.2016

V Jesenici, dne 29.8.2016



Za objednatele
Martin Dvořák



 **DROPS GROUP a.s.**
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 585, - 822
DIČ: CZ27641066

Za zhotovitele
Zdeňk Učík