



Jožko 29.1.2013
Ej: 332/12 5/13

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 48/12 ze dne 31. 7. 2012

Smluvní strany:

1. Město Jesenice

se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
IČ: 00243 825, DIČ: CZ00243825
bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 190607857/0300
zastoupené starostou Bc. Janem Polákem

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. PP – servis Plzeň s. r. o.

se sídlem U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň
IČ: 26322242, DIČ: CZ26322242
bankovní spojení: KB a. s., č. ú. 78-1616110237/0100
zastoupená jednatelem společnosti Petrem Procházkou

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

prohlásily, že jsou způsobilé k právním úkonům a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 48/12 uzavřený dne 31. 7. 2012
 podle zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2012 smlouvu o dílo - č. 48/12, č. zhotovitele 201213 (dále jen „smlouva“). Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nedodržel sjednané termíny plnění díla dle čl. III odst. 3.1 smlouvy, mají nyní smluvní strany zájem sjednat a definovat v souvislosti s plněním předmětu díla nové závazky spočívající v prodloužení termínů plnění díla s podmínkou úhrady smluvní pokuty ze strany zhotovitele jako sankce za nedodržení původně sjednaných termínů dle čl. III odst. 3.1. smlouvy.

A) Předmět dodatku č. 1

1. V Čl. III odst. 3.1 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění závazné prováděcí termíny takto:

Dokončení prací a předání díla: do 31. 5. 2013

Dílčí termíny: dokončení mokrých procesů na fasádě (kromě fasádních nátěrů) nejpozději do 7. 5. 2013

2. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel uhradí objednateli za nedodržení původních závazných prováděcích termínů jednorázovou smluvní pokutu ve výši 28 817,- Kč (slovy: dvacetosm tisíc osm set sedmáct). Tato smluvní pokuta se stává splatnou dnem podpisu tohoto dodatku. Objednatel je oprávněn provést zápočet této smluvní pokuty

oproti faktuře zhotovitele č. 45/12 vystavené dne 1.11.2012 v souvislosti s plněním předmětu díla dle výše uvedené smlouvy.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku a zaplacením výše uvedené smluvní pokuty jsou mezi nimi ve smyslu ust. § 585 odst. 1 obč. zák. vypořádána veškerá sporná práva a závazky popsané v preambuli tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B) Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jeho podpisu po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 28.1.2013 usnesením č. 645/13.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jesenici dne 29.1.2013

Polák L



Město Jesenice
zastoupené starostou
Bc. Janem Polákem

V Plzni dne 28.1.13

PP-servis Plzeň s.r.o.
projekční, obchodní a montážní činnost
U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň
tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213
IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242

Petr Procházka
PP – servis Plzeň s. r. o.
zast. jednatelem Petrem Procházkou