

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

I. Smluvní strany

1. **Název:** Město Jílové u Prahy
sídlo: Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
zastoupeno: Pavlem Peškem – starostou města
kontaktní osoba: Josef Zima IT
Pavel Pešek - starosta
IČ: 00241326
DIČ: CZ00241326
bankovní spojení: 19-4621111/0100
jako **objednatel**

a

2. **Název:** Ing. Josef Fuk - SIPK
sídlo: Soborská 1340/28, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Josef Fuk
oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Josef Fuk
IČ: 10159631
DIČ: CZ5601161170
bankovní spojení: KB – 19841061/0100
jako **zhotovitel**

II. Preambule

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 25.11.2017 a dodatek č. 2 Smlouvy ze dne 27.7.2018. Objednatel i zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy je skutečnost, že doposud nebyly dořešeny některé z důvodů, které vedly k uzavření dodatku č. 2. Konkrétně se jedná o vyřešení vlastnických vztahů a služebností k pozemkům, na kterých bude objekt nové hasičské zbrojnice umístěn. Důvodem byla vazba na pozemky HZS Středočeského kraje, kde došlo v období plnění předmětu Smlouvy k rozhodnutí, že bude rozšiřována i stanice HZS Středočeského kraje v souvislosti s přípravou výstavby dálnice D 3. Z uvedených důvodů muselo dojít k dořešení dispozic všech objektů a komunikací včetně právních souvislostí. Protože ujednání o vyřešení vlastnických vztahů a služebností k pozemkům nebyla k termínu

plnění, stanoveném v Dodatku č. 2, dohodly se smluvní strany na posunu termínu plnění, který je stanoven nově uzavíraným dodatkem č. 3.

III. Předmět Dodatku č. 3 Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava Smlouvy uzavřené dne 22.11.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.11.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 27.7.2018 a to:
- Článek IV. Termíny, který nově zní takto:

IV. Termíny plnění

1. *Termín zahájení prací je stanoven na 15. 11. 2016 Dílo bude nejpozději dokončeno v celém rozsahu a bez závad do 31. 12. 2018*
2. *Za termín dokončení se považuje den, kdy bude projektová dokumentace předána na Město Jílové u Prahy a odfotografována.*

X. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3 Smlouvy

1. Ostatní odstavce a text Smlouvy ze dne 22.11.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.11.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 27.7.2018 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsahu Dodatku č. 3 Smlouvy dobře rozumí, souhlasí s ním a tuto skutečnost svými podpisy stvrzují.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jílovém u Prahy dne 9. 11. 2018

.....
Zhotovitel

Stavební, inženýrská
a projektová kancelář
Ing. JOSEF FUK
PRAHA 6
174.160 00

.....
Objednatel



Doložka: Tento dodatek č. 3 byl schválen rozhodnutím Rady města Jílové u Prahy dne 11.10.2018 usnesením číslo 21/2018.

Výpis z usnesení č. 21/2018

ze zasedání rady města, konaného 11. 10. 2018 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 21.13.18** Rada města *schvaluje* uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na výstavbu hasičské zbrojnice SDH. Předmětem dodatku je posunutí termínu odevzdání projektu a to do 31. 12. 2018. Důvodem pro posun termínu je prodloužení doby pro dořešení vazeb na záměr HZS k stavbě objektu HZS Středočeského kraje, se kterým bude budoucí hasičská zbrojnice SDH v sousedství. Rada města *ukládá* starostovi dodatek č. 3 Smlouvy o dílo podepsat.



Pavel Pešek
starosta

