



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení §2586, zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Jílové u Prahy

se sídlem: Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupeno: starostou města Pavlem Peškem

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Adam Šauer, vedoucí OŽP

bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: 19-4621111/0100

IČ: 00241326

DIČ: CZ 00241326

(dále jen „město“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Oto Szakos

se sídlem: Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24

zastoupena: Oto Szakos

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Oto Szakos, Ing. Irena Pichlová

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chodov

číslo účtu: 0860397319/0800

Zapsána u obvodního soudu: Magistrát města Karlovy Vary, živnostenský úřad

č. j. ŽÚ/F/3906/2001 ev. číslo: 340900-302361-01

IČ: 15725138

DIČ: CZ6403230394

(dále jen „zhotovitel“)

2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 1.11.2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) na vypracování projektové dokumentace **“Zpracování projektové dokumentace sběrného dvora – Jílové u Prahy, Šenflukova”**. Objednatel i Zhotovitel (dále také jako smluvní strany) se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1). Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že při realizaci dodávky vyšly najevo další skutečnosti pro původní předmět díla. To si vyžádalo změny technických řešení jednotlivých stavebních částí. Tyto požadavky vyplynuly zejména na straně Objednatele z důvodů budoucího užívání realizovaných staveb.

2.2. Změny se týkají hlavně těchto částí:

- a. Změna dispozic hlavního objektu sběrného dvora
- b. Změna orientace rampy pro kontejnery a zastřešení
- c. řešení srážkových vod retencí
- d. posun umístění všech objektů od ulice Šenflukova

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava obsahu zadání projektových prací uvedených v článku 2, bod 2.2., a dále úprava Smlouvy uzavřené dne 1.11.2018, kterým se upravuje termín plnění a to:

- **Článku 6. VĚCNÉ PLNĚNÍ VE VZTAHU K TERMÍNŮM REALIZACE, MÍSTO PLNĚNÍ,** který nově zní takto:

6. VĚCNÉ PLNĚNÍ VE VZTAHU K TERMÍNŮM REALIZACE, MÍSTO PLNĚNÍ

6.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

6.1.1 Termíny a doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Zahájení: **ihned po podpisu smlouvy.**

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k uzavření smlouvy o dílo.

Dokončení díla nejpozději do: **15.04.2019**

6.1.2. Termín plnění na zpracování projektové dokumentace zahrnuje:

- | | |
|--|---------------|
| a) Předání projektové dokumentace stupeň DUR + DSP | do 15.01.2019 |
| b) Předání stanovisek dotčených orgánů státní správy | do 5.02.2019 |
| c) Zajištění vydání ÚR + SP – předpoklad | do 31.01.2019 |
| d) Předání rozpočtu | do 31.01.2019 |
| e) Předání projektové dokumentace stupeň DPS | do 15.04.2019 |

6.2. Místem plnění je sídlo objednatele.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY

4.1. Ostatní odstavce a text Smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 17.12.2018 usnesením č. 25/2018. Výpis usnesení je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - výpis usnesení o schválení Dodatku Radou města

Jílovém u Prahy dne 16.1.2019

V Praze dne 16.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Oto Szakos
Nové Hamry 392
Nové Hamry 362 21

Město Jílové u Prahy

Pavel Pešek

starosta



Oto Szakos

Doložka:

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesení Rady města č 25/2018 ze dne 17.12.2018