

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Telefon :
E-mail :

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy
Mgr. Květa Halanová, starostka města
00241326
CZ00241326
+420 241 021 909
radnice@jilove.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Josef Žima, Ing. Tomáš Kopanica,
smluvních: Hana Vocetková, Jiří Zápal

I.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

ID Stavby group s.r.o.

U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8
Petr Spilka, jednatel
27956377
CZ27956377
+420 724 191 809
michael.pokorny@idsgroup.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Michael Pokorný
smluvních: Petr Spilka

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.2.2014 se mění:

II. Smluvní strany mění znění čl. IV. Doba a místo plnění bod VI.1., který nově zní takto:

„ IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

*zahájení díla **05.03.2014***

*dokončení díla (včetně předání díla) **21.05.2014***

Staveniště bude předáno do pěti dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zahájit dílo do dvou dnů od předání staveniště. O předání staveniště bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Místem plnění veřejné zakázky je Masarykovo náměstí, Tyršova a Komenského ulice, 254 01, Jílové u Prahy, pozemky parc.č. 2008/1, 726/3, 723/24, 2052/1, 726/14, 726/12, 726/13, 743/6, 2050/5, 726/2, 731/4, 731/5, 730/4, 731/6, 732/1, 732/2, 727/24, 727/4, 731/3, 731/1, 727/3, v k.ú. Jílové u Prahy.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Dílo bude řádně ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Řádným ukončením a předáním díla se rozumí dle § 554 obchodního zákoníku jeho řádné ukončení a předání bez vad a nedodělků objednateli.

- III. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 28.2.2014 včetně jejího dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
- IV. Smluvní strany dále konstatují, že smlouva o dílo ze dne 28.2.2014 byla uzavřena podle ust. § 536 až 565 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se zněním pozdějších novel, a to z důvodu respektování průběhu výběrového řízení, které bylo vypsáno za platnosti a účinnosti Obchodního zákoníku.
- S ohledem ke skutečnosti, že v době uzavření Smlouvy o dílo pozbyl účinnosti Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., a vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, konstatují, že v případě potřeby budou ustanovení Smlouvy o dílo podléhat ustanovením platného a účinného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- V. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.
- VI. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 3.3.2014 usnesením číslo 6/2014.

Přílohy:


- Upravený harmonogram stavby
- Usnesení Rady města Jílové u Prahy

V Jílovém u Prahy, dne 24.3.2014


.....
za objednatele:
Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy



V Praze dne 24.3.2014


.....
za zhotovitele:
Petr Spilka,
jednatel ID Stavby group s.r.o.



ID Stavby group s.r.o.

U Sluncové 666/12a
192 00 Praha 8 - Karlín
T +420 725 500 873
www.idsgroup.cz
DIČ: CZ27956377

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	březen 2014		duben 2014		květen 2014	
					1. 14.	7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24.	1. 14.	7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24.	1. 14.	7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24.
1	Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy	53 dny?	10.3. 14	21.5. 14						
2	Přípravné práce, pasportizace, zařízení staveniště	7 dny?	10.3. 14	18.3. 14						
3	Rekonstrukce povrchu Masarykova náměstí	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
4	Komunikace	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
5	Vjezdy, zpevněná plocha, chodníky, dopr. značení	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
6	Odvodňovací komunikaci	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
7	Chodníky a plochy pro pěší	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
8	Parkovací stání a ostatní plocha uličního pr. náměstí	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
9	Dopravní značení	10 dny?	7.5. 14	20.5. 14						
10	Elektro	45 dny?	19.3. 14	20.5. 14						
11	Rekonstrukce povrchu ulic Tyršova a Komenského	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
12	SO 01.b - Rekonstrukce povrchů ulic Tyršova a Komenského - vozovky	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
13	1 - Zemní práce	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
14	2 - Zakládání	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
15	5 - Komunikace	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
16	8 - Trubní vedení	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
17	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
18	99 - Přesun hmot	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
19	SO 05.b - Rekonstrukce povrchů ulic Tyršova a Komenského - chodníky, vjezdy, zpevněná plocha, dopr. Značení	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
20	1 - Zemní práce	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
21	5 - Komunikace	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
22	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
23	99 - Přesun hmot	37 dny?	31.3. 14	20.5. 14						
24	Předání díla investorovi	10 dny?	8.5. 14	21.5. 14						



ID Stavby group s.r.o.

 U Sluncové 666/12a
 180 00 Praha 8 - Karlín
 Tel.: +420 725 500 873
 www.idsgroup.cz

DIC: CZ17956377



Vnější úkoly

Vnější mílník

Konečný termín



Mílník

Souhrmný

Souhrn projektu

Úkol

Rozdělení

Průběh

Projekt: Harmonogram prací-povrchy J

Výpis z usnesení č. 6/2014

ze zasedání rady města, konaného 3. 3. 2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 6.17.14** Rada města *schvaluje* uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod označením „Rekonstrukce povrchu části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, k.ú. Jílové u Prahy“ se společností ID Stavby group s.r.o., IČ: 27956377, U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8 a *ukládá* starostce města Dodatek č.2 podepsat.

Mgr. Květa Halanová

Mgr. Květa Halanová
starostka

