

**DODATEK č.1**  
**k Smlouvě o dílo ze dne 31.12.2013**  
**(dále jen „Smlouva“)**

uzavřené dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 69/13

Číslo smlouvy zhotovitele: 022/2013

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**  
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
zastoupený: Ing. Janem Polákem, starostou města  
IČ: 00243825  
DIČ: CZ00243825  
bank. spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DROPS GROUP a.s.  
sídlo: Oráčovská 416, 270 33 Jesenice  
jednající: Zdeněk Učík – předseda představenstva  
IČ: 276 410 66  
DIČ: CZ27641066  
bank. spojení: ČSOB Rakovník a.s.  
č. účtu: 213013227/0300  
společnost zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Měst.soudem v Praze, oddíl B, vložka 1153

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava a zpřesnění termínů provádění díla a rozdělení prací do jednotlivých etap, uvedených ve Smlouvě, za účelem možnosti dodržení technologického postupu při realizaci díla.

**II.**

**Doba provádění díla**

1. Předpokládané termíny zahájení a dokončení díla, uvedené ve Smlouvě, zůstávají beze změn.
2. Realizace díla je nově rozdělena do následujících etap:

## **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DPS PLZEŇSKÁ Č.P. 405 A Č.P. 36**

### **I. etapa - Zahájení 1. 2. 2014**

**Ukončení 30. 4. 2014**

*Předmětem plnění I. etapy projektu je zateplení vodorovných konstrukcí, které lze realizovat zevnitř. Jedná se o zateplení šikmých střech, stropů nad posledním nadzemním podlažím, resp. podlah nevytápěné půdy a veškeré s tím související práce, jako je např. vytvoření pochozích ploch z dřevěného roštu a OSB desek, provedení sádrokartonových podhledů apod.*

*Dále na objektu č.p. 405 budou provedeny tyto práce - zateplení soklu včetně souvisejících prací, montáž lešení, výměna střešní krytiny na mansardách včetně souvisejících prvků (klempířské, tesařské, střešní okna, atd.), úprava hřebene plechové krytiny, nátěr plechové krytiny.*

*Podmínkou plnění této etapy je, že stavební práce v prostorech bytu v podkroví objektu č.p. 405 nebudou trvat déle než 30 dnů.*

### **II. etapa - Zahájení 20. 3. 2014**

**Ukončení 11. 4. 2014**

*Předmětem plnění II. etapy projektu je výměna zbývajících původních otvorových výplní. Jedná se o demontáž původních otvorových výplní a následné osazení nových oken a vchodových dveří (včetně příslušenství) a vnitřních parapetů. Nově instalované otvorové výplně budou řádně zednický začištěny a bude provedena výmalba.*

### **III. etapa - Zahájení 1. 4. 2014**

**Ukončení 31. 5. 2014**

*Předmětem plnění III. etapy projektu je realizace veškerých zbývajících stavebních prací na objektu č.p. 405 mimo spojovací chodby dle projektové dokumentace zpracované společností VALPROJEKT s.r.o., které nebudou provedeny v rámci I. a II. etapy a které jsou nezbytné pro řádné dokončení provozuschopného díla. Zejména se jedná o následující činnosti:*

- *Zemní práce, komunikace*
- *Zateplení obvodových stěn*
- *Zateplení plochých střech*
- *Klempířské práce*
- *Hromosvod*

*Na spojovací chodbě bude provedeno zateplení soklu včetně souvisejících prací, montáž lešení a zateplení části svislých konstrukcí.*

*Na objektu č.p. 36 bude provedena sanace a zateplení soklu včetně drenáže a ostatních souvisejících prací, posunutí a úprava vstupních vrat.*

### **IV. etapa - Zahájení 1. 6. 2014**

**Ukončení 31. 7. 2014**

*Předmětem plnění IV. etapy projektu je realizace veškerých zbývajících stavebních prací na objektu č.p. 36 a spojovací chodbě dle projektové dokumentace zpracované společností VALPROJEKT s.r.o., které nebudou provedeny v rámci I. a II. etapy a které jsou nezbytné pro řádné dokončení provozuschopného díla. Zejména se jedná o následující činnosti:*

- *Zemní práce, komunikace*
- *Zateplení obvodových stěn*
- *Zateplení plochých střech*
- *Klempířské práce*
- *Hromosvod*

3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací.


**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a čl. II tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

Příloha: Aktualizovaný harmonogram prací

V Jesenici, dne 28.03.2014

**Objednatel:**



Ing. Jan Polák - starosta

V Jesenici, dne 28.03.2014

**Zhotovitel:**



**DROPS GROUP a.s.**  
stavební firma  
Oráčovská 416, 270 38 Jesenice  
Tel.: 313 599 406, - 385, - 822  
DIČ: CZ27641066

Zdeněk Učík - předseda představenstva















**Harmonogram - DPS č.p.  
405 a 36**

kalendářní týdny roku 2014

IV. ETAPA (1.6.2014 - 31.7.2014)	22.	23.	24.	25.	26.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Zemní práce											
Základy											
Svislé konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Komunikace											
Omítky vnitřní											
Omítky vnější											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Výplně otvorů											
Trubní vedení											
Ostatní konstrukce a práce											
Lešení											
Bourací práce											
Silnoproud											
Vzduchotechnika											
Přesun hmot HSV											
Izolace proti vodě											
Povlakové krytiny											
Izolace tepelné											
Vnitřní kanalizace											
Zařizovací předměty											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce klempířské											
Krytiny tvrdé											
Konstrukce truhlářské											
Konstrukce zámečnické											
Podlahy z dlaždic a obklady											
Podlahy povlakové											
Nátěry											
Malby											
Zasklívání											
Vedlejší rozpočtové náklady											

č.p. 36

**Harmonogram - DPS č.p.  
405 a 36**

kalendářní týdny roku 2014

IV. ETAPA (1.6.2014 - 31.7.2014)	22.	23.	24.	25.	26.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
Předání staveniště											
Zemní práce											
Základy											
Svislé konstrukce											
Komunikace											
Omítky vnitřní											
Omítky vnější											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Výplně otvorů											
Ostatní konstrukce a práce											
Lešení											
Bourací práce											
Silnoproud											
Slaboproud											
Vzduchotechnika											
Přesun hmot HSV											
Izolace proti vodě											
Povlakové krytiny											
Izolace tepelné											
Vnitřní kanalizace											
Zařizovací předměty											
Konstrukce tesáfské											
Dřevěná prefabrikace											
Konstrukce klenbové											
Krytiny tvrdé											
Konstrukce truhlářské											
Konstrukce zámečnické											
Podlahy z dlaždic a obklady											
Podlahy povlakové											
Obklady keramické											
Nátěry											
Malby											
Zasklívání											
Vedlejší rozpočtové náklady											

č.p. 405