

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2014
na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jesenice“
(dále jen „Dodatek“)

Číslo Smlouvy objednatele:

Číslo Smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednající: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková,
místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7631

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů realizace III. etapy díla uvedených ve smlouvě. Důvodem je nutnost realizace díla současně s provedením rekonstrukce zdroje vytápění, a to s ohledem na návaznost předmětných stavebních prací. Termín zahájení realizace rekonstrukce zdroje vytápění se v důsledku prodloužení zadávacího řízení posunul, což má vliv i na realizaci III. etapy díla.

2. Současně je předmětem úpravy dodatku změna termínu ukončení II. etapy díla. Důvodem je změna technologie provedení zateplení ploché střechy na objektu A – skladba ploché střechy nebude přitěžována, ale kotvena do betonové a škvárobetonové mazaniny.
3. Dále je předmětem tohoto dodatku úprava předmětu plnění I. a V. etapy díla.

II.

Doba provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění II. a III. etapy díla,

Čl. V. odst. 3 smlouvy se mění takto:

II. etapa Zahájení 27. 4. 2014 (termín nezměněn)

Ukončení 27. 6. 2014

III. etapa Zahájení 28. 6. 2014

Ukončení 20. 8. 2014

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prací.

III.

Závazný postup při realizaci díla

1. Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje, že v rámci plnění předmětu díla v I. etapě, provede část prací týkající se systému vzduchotechniky, které byly původně předpokládány při plnění předmětu díla v rámci V. etapy.
2. Důvodem této úpravy je požadavek objednatele na provedení bouracích prací souvisejících se vzduchotechnikou v rámci etapy I a nutnost provést ty práce, které mají návaznost na práce prováděné v rámci etapy I.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

*Příloha: Aktualizovaný harmonogram
prací*

V Jesenici,^{18.5.}..... 2014


V Praze, dne 27. 5. 2014

Objednatel:

Ing. Jan Polák – starosta města

Zhotovitel:


KAZÍKO a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel./fax 281863804
6

Bc. Martin Zima – předseda představenstva

