

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 3. 6. 2014

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

#### MĚSTO JESENICE

sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
IČ: 00243825  
DIČ: CZ00243825  
bank. spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300  
jednající prostřednictvím: Ing. Janem Polákem, starostou města

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **ERDING, a.s.**

sídlo: Kosmákova 28, 615 00 Brno  
IČ: 255 12 455  
DIČ: CZ255 12 455  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 382349813/0300

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2465

jednající prostřednictvím: Ing. Františkem Vlahou, místopředsedou představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem

#### I.

#### Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. VI., odst. 1. a 2. Smlouvy k akci „**Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici**“, týkajícího se **doby provádění díla**. V souvislosti s termínem vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace byl proti původnímu předpokladu posunut termín účinnosti Smlouvy, v důsledku čehož bylo nutné přistoupit také k posunu termínů realizace díla tak, jak je uvedeno níže. Místo k provádění díla bylo zhotoviteli předáno dne 24. 7. 2014.
2. Tímto dodatkem se současně ustanovuje zástupce zhotovitele pro věci technické, kterým se stává Ing. Stanislav Vrbka, stavbyvedoucí.

**II.**  
**Doba provádění díla**

3. Čl. VI., odst. 1. a 2. Smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

**Doba provádění díla**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Předpokládaný termín zahájení stavby: | <b>24. 7. 2014</b> |
| Předpokládaný termín dokončení stavby:   | <b>5. 11. 2014</b> |
2. Realizace díla je rozdělena do následujících etap:

**I. etapa**

Zahájení: 4. 8. 2014

Ukončení: 15. 9. 2014

Předmětem plnění I. etapy projektu je především demontáž původních otopných těles a topidel, instalace nových otopných soustav v bytových domech č.p. 314, 315, 316, 317, 318 a veškeré s tím související stavební práce.

**II. etapa**

Zahájení: 24. 7. 2014

Ukončení: 25. 9. 2014

Předmětem plnění II. etapy projektu je dodávka a montáž **nových rozvodů tepla** z ocelových předizolovaných trubek, včetně napojení na původní rozvody tepla, instalace domovních předávacích stanic v dotčených objektech a veškeré s tím související stavební práce, které budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. Předmětem plnění druhé etapy je taktéž předložení projektové dokumentace skutečného provedení týkající se rozvodů tepla včetně příslušného geodetického zaměření.

**III. etapa**

Zahájení: 8. 8. 2014

Ukončení: 22. 8. 2014

Předmětem plnění III. etapy projektu je dodávka a montáž tepelných izolací na ocelové potrubí primárního rozvodu vytápění v objektu ZŠ. Potrubí je vedeno v interiérech převážně pod stropem, které budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované společností Energy Benefit Centre a.s.

**IV. etapa**

Zahájení: 11. 8. 2014

Ukončení: 5. 11. 2014

Předmětem plnění IV. etapy projektu je realizace veškerých zbývajících stavebních prací dle projektové dokumentace zpracované společnostmi Energy Benefit Centre a.s., které nebudou provedeny v rámci I., II., a III. etapy a které jsou nezbytné pro řádné dokončení provozuschopného díla. Další termínovou podmínkou této etapy je uvedení do provozu 1. kotle na dodávku tepla, které musí být realizováno do 15. 9. 2014.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.

V Jesenici, dne 31. 7. 2014

**Objednatel:**

  


Ing. Jan Polák, starosta města

V Brně dne: 24. 7. 2014

**Zhotovitel:**

**ERDING a.s.**  
Kosmákova 28  
615 00 Brno  
- 30 -



Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva