

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2014 na realizaci stavby „Sniženi energetické náročnosti ZŠ Jesenice“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 5. 2014

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **MĚSTO JESENICE**
sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
zastoupený: starostou města, panem Ing. Janem Polákem
IČ: 00243825
DIČ: CZ00243825
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **KAZIKO a.s.**
sídlo: Pod Turnovskou tratí 182/18, Praha 9 - Hloubětín
jednající: Be. Martin Zima, předseda představenstva nebo Ing. Hana Vacíková, místopředsedkyně představenstva
IČ: 266 93 054
DIČ: CZ26693054
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 800 829 011, kód banky: 5500
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7631

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů III. a IV. etapy díla uvedených ve Smlouvě. Důvodem pro posun termínu plnění III. etapy je fakt, že bylo zjištěno takové poškození komína na kotelně, že je nutné přistoupit k jeho demolici a výstavbě komína nového. Nový komín bude postaven a zapojen až na počátku měsíce října a až poté bude možné dokončit práce na III. etapě. Důvodem pro posun termínu plnění IV. etapy je skutečnost, že bylo nutné provést změny ve způsobu zateplení střechy (demontáž stávajícího souvrství nad nosnou konstrukcí střechy a provedení nových spádových vrstev).



II. Doba provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že realizace III. etapy (stavební práce na objektu SO 06 Dílny a kotelna) se tímto Dodatkem upravuje takto:

III. etapa	Zahájení	28. 6. 2014
	Ukončení	31. 10. 2014
2. Smluvní strany se dohodly, že realizace IV. etapy (stavební práce na objektu SO 04 Školní jídelna) se tímto Dodatkem upravuje takto:

IV. etapa	Zahájení	28. 6. 2014
	Ukončení	7. 9. 2014
3. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tisni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.


V Jesenicích, dne 20. 8. 2014


V Jesenicích, dne 20. 8. 2014

Objednatel:


Ing. Jan Polák – starosta


Zhotovitel:


Bc. Martin Zima – předseda představenstva
KAZIKO, a.s.
Pod Turnovskou třídou 132/II
198 00 PRAHA 9-Hlídkov
tel./fax 02-8186 001 111



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ IV. ETAPA PŘEDPROKLADANÉ UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 7.9.2014

Předpokládané zahájení prací 28.6.2014

	ČERVENEC												ZŠH		
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden				
001 Zemní práce															
001.1 Světlé konstrukce															
004. Vodorovné konstrukce															
005. Kominace															
0023. KMPZ posuvných komínů a větrů a všech sádkových (převléhů)															
0001. Omlivy vnější															
0002. Omlivy vnitřní															
0007. Průběhy z tvrdých materiálů a skleněných															
0009. Dřevěné ovláky a zářezky															
0001. Dvouúhelníkové konstrukce a příčky posuvných komínů a větrů a všech															
0006. Pozvačky práce															
002. Vzdělávací práce															
000. Přesun materiálů															
711. Rozběh prací vzhůru															
713. Rozběh vodorovně															
707. Konstrukce zámečnické															
SO 04. 06. Zápatní a řasdy															
003. Světlé konstrukce															
0001. Omlivy vnější															
0002. Omlivy vnitřní															
0004. Látání															
0006. Rozvaz práce															
019. Přesun materiálů															
703. Střípaní materiálů															
702. Konečné vyzhánky															
704. Konstrukce keramické															
707. Konstrukce zámečnické															
SO 04. 07. Okna a dveře															
0001. Omlivy vnější															
0003. Průběhy a podlahové konstrukce															
0004. Vypínání dveří															
0006. Rozvaz práce															
0009. Přesun materiálů															
704. Konstrukce keramické															
707. Konstrukce zámečnické															
711. Průběhy z tvrdých materiálů a skleněných															
704. Vnější															
707. Zámečnické															
SO 04. 08. Zápatní a řasdy															
003. Světlé konstrukce															
004. Vodorovné konstrukce															
0001. Stropy a stěnové konstrukce (posuvné stěny)															
0001. Omlivy vnější															
0002. Omlivy vnitřní															
0003. Průběhy a podlahové konstrukce															
0009. Čistění konstrukce a práce															
0004. Látání															
0006. Rozvaz práce															
002. Vzdělávací práce															
009. Přesun materiálů															
712. Průběhy z tvrdých materiálů a skleněných															
713. Vnější keramické															
702. Konečné vyzhánky															
707. Konstrukce zámečnické															
707. Konstrukce zámečnické															
Hromadění															

KAZIKO, a.s.
 Pod Turnovskou třídou 182/II
 198 00 PRÁHA 94-Hřbitovní
 tel./fax 02-8186-3802

