

**DODATEK č. 3****ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ze dne 3. 6. 2014**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi****MĚSTO JESENICE**

sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
 IČ: 00243825  
 DIČ: CZ00243825  
 bank. spojení: ČSOB, a.s.  
 č. účtu: 190607857, kód banky: 0300

*jednající prostřednictvím: Bc. Janem Polákem, starostou města*

na straně jedné jakožto objednatel

a

společností: **ERDING, a.s.**  
 sídlo: Kosmákova 28, 615 00 Brno  
 IČ: 255 12 455  
 DIČ: CZ255 12 455  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 číslo účtu: 382349813/0300

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2465

*jednající prostřednictvím: Ing. Františkem Vlahou, místopředsedou představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

**I.****Předmět Dodatku č. 3**

1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy k akci „**Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici**“ je specifikace prací, které oproti původnímu předpokladu zadavatele nebudou v rámci realizace díla provedeny, a v souvislosti s touto skutečností též úprava celkové ceny díla, uvedené v čl. IV., odst. 2 Smlouvy a Dodatku č. 2 Smlouvy.
2. V závislosti na klimatických podmínkách se smluvní strany dohodly též na změně termínu ukončení díla, uvedeném v čl. IV. Smlouvy a v Dodatku č. 1 Smlouvy.

**II.****Měněpráce a úprava ceny díla**

1. Smluvní strany se dohodly na měněpracích, které jsou specifikovány v Změnovém listu č. 2, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. V souvislosti s touto skutečností se **celková cena díla snižuje o částku 40 518,- Kč bez DPH.**
3. S ohledem na úpravy ceny díla, uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy, v rámci níž bylo zohledněno navýšení celkové ceny díla bez rozpočtové rezervy o 283 656,- Kč bez DPH, přičemž tato částka byla v plném rozsahu čerpána z rozpočtové rezervy, platí, že **celková cena díla nově činí 8 333 209,75 Kč bez DPH.**
4. Aktualizovaný Soupis více a méněprací č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### III. Termín dokončení díla

1. V závislosti na klimatických podmínkách se posouvá **termín dokončení díla na 20. 11. 2014.**

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.


#### Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2
- 2) Aktualizovaný Soupis více a méněprací č. 2

V Jesenici, dne 3. 11. 2014

**Objednatel:**

Bc. Jan Polák, starosta města




V Jesenici, dne: 3. 11. 2014

**Zhotovitel:**

Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva

 **ERDING, a.s.**  
Zaoralova 5  
628 00 Brno  
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	<b>ERDING, a.s.</b> Kosmákova 28,615 00 Brno		
Investor:	<b>MĚSTO JESENICE</b> Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice	Datum: 3.11.2014	
Název akce: <b>Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici</b>			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>Výkaz-výměr - Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici</b>	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	<b>Soupis méně a víceprací č. 2 - Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici</b>	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
Změny řešení v provedení stavby „ <b>Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici</b> „			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>1) Nátěry potrubí a otopná tělesa v bytových domech</b>			
V rámci průběhu stavebních prací při instalaci otopných soustav v budovách č.p. 314, 315, 316, 317, 318 byla po provedení rozvodů vytápění z Cu potrubí v bytech provedena prohlídka potrubí. Instalace je provedena v takové kvalitě a vzhledu, že není potrubí třeba dále natírat bílou barvou. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o estetický nátěr, nikoli antikorozi bylo toto řešení odsouhlaseno. Dále v některých bytech byly na žádost nájemců zachovány stávající otopná tělesa (převážně koupelnové žebříky) u kterých bylo po odborné prohlídce konstatováno, že jsou v dobrém technickém stavu. Tato byla připojena do nové otopné soustavy.			
<b>2) Změna termínu autorizovaného měření emisí</b>			
Z důvodu požadavku na odběr tepla z kotelny při autorizovaném měření emisí (je požadován provoz kotlů na jmenovitý výkon) byl posunut termín měření. V plánovaném termínu od 29.10 do 5.11.2014 není možno zajistit vzhledem ke klimatickým podmínkám (vyšší venkovní teploty) odběr tepla při chodu kotelny na jmenovitý výkon kotlů. Termín měření byl proto posunut do 20.11.2014 kdy se předpokládá ochlazení a splnění podmínek pro provedení měření.			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL - 2


Zhotovitel: LEADING, s.r.o.  
Křanova 438/3, 162 00 Praha 6  
Změnový list vysílá: MĚSTO JESENICE, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice  
Datum: .....


Podpisem zúčastnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  
Popis a zdůvodnění změny:  
Změny řešení v provedení stavby: Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:  
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Oznámení vydává:  
**MĚSTO JESENICE**  
Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Stanovisko technického dozoru stavby: *souhlasím*  
  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křanova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel. +420 270 003 300

Stanovisko projektanta stavby: *souhlasím*  
  
Energy Benefit Centre a.s.  
Křanova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210  
tel. +420 270 003 300

Příloha: Soupis méně a víceprací č. 2- Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	<b>ERDING, a.s.</b> Kosmákova 28, 615 00 Brno
Změnový list vystavil:	<b>MĚSTO JESENICE</b> Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Popis a zdůvodnění změny:**





Změny řešení v provedení stavby „**Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenicích** „

**Popis a zdůvodnění změny:****1) Nátěry potrubí a otopná tělesa v bytových domech**

V rámci průběhu stavebních prací při instalaci otopných soustav v budovách č.p. 314, 315, 316, 317, 318 byla po provedení rozvodů vytápění z Cu potrubí v bytech provedena prohlídka potrubí. Instalace je provedena v takové kvalitě a vzhledu, že není potrubí třeba dále natírat bílou barvou. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o estetický nátěr, nikoli antikorozi bylo toto řešení odsouhlaseno. Dále v některých bytech byly na žádost nájemců zachovány stávající otopná tělesa (převážně koupelnové žebříky) u kterých bylo po odborné prohlídce konstatováno, že jsou v dobrém technickém stavu. Tato byla připojena do nové otopné soustavy.

**2) Změna termínu autorizovaného měření emisí**

Z důvodu požadavku na odběr tepla z kotelny při autorizovaném měření emisí (je požadován provoz kotlů na jmenovitý výkon) byl posunut termín měření. V plánovaném termínu od 29.10 do 5.11. 2014 není možno zajistit vzhledem ke klimatickým podmínkám (vyšší venkovní teploty) odběr tepla při chodu kotelny na jmenovitý výkon kotlů. Termín měření byl proto posunut do 20.11.2014 kdy se předpokládá ochlazení a splnění podmínek pro provedení měření.

Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : <b>40 518,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>0 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>40 518,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>20.11.2014</b>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:   Datum: 3.11.2014	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <b>ERDING, a.s.</b> Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455  Datum: 3.11.2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Akce:	Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici - soupis méně a víceprací č.2	
Část:		
	<b>Výkaz výměr</b>	
Číslo položky	Název položky	Celková cena
	<b>Rekapitulace</b>	
	<b>Bytové domy</b>	
	vícepráce celkem	0,00
	méněpráce celkem	-40 518,00
	<b>Celkem více a méněpráce bez DPH</b>	<b>-40 518,00</b>
Poznámka:		


**ERDING, a.s.**
  
 Zaoralova 5  
 628 00 Brno  
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

*Mog*

**Soupis prací méně a víceprací č.2 - Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici**

Investiční akce:	Rekonstrukce zdroje vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici				
Investor:	Město Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice				
Zpracovatel:	Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6			Vypracoval:	
Cena celkem bez DPH	<b>-40 518,00 Kč</b>			projektant	
DPH 15 %	-6 077,70 Kč			Stupeň PD:	DVZ
Cena celkem s DPH	<b>-46 595,70 Kč</b>			Datum:	29.11.2013
Položka	Název	Množství	MJ	Cena/jedn.	Cena celkem
<b>Bytové domy</b>					
<b>Méněpráce</b>					
<b>Otopná soustava č.p. 314</b>					
	Ostatní				
43	Nátěry potrubí měděného do Ø 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění	-112	m	28,00	-3 136,00
	<b>Celkem</b>				<b>-3 136,00</b>
<b>Otopná soustava č.p. 315</b>					
	Otopná tělesa				
9	Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zesponu rozměr 22/900/600	-1	ks	1 911,00	-1 911,00
	Ostatní				
40	Nátěry potrubí měděného do Ø 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění	-116	m	28,00	-3 248,00
	<b>Celkem</b>				<b>-5 159,00</b>
<b>Otopná soustava č.p. 316</b>					
	Otopná tělesa				
9	Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zesponu rozměr 22/900/600	-1	ks	1 911,00	-1 911,00
10	dtto 22/900/500	-1	ks	1 775,00	-1 775,00
	Ostatní				
36	Nátěry potrubí měděného do Ø 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění	-116	m	28,00	-3 248,00
	<b>Celkem</b>				<b>-6 934,00</b>
<b>Otopná soustava č.p. 317</b>					
	Otopná tělesa				
12	Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zesponu rozměr 22/900/500	-3	ks	1 775,00	-5 325,00
17	dtto 33/600/1000	-1	ks	2 578,00	-2 578,00
19	dtto 22/600/1400	-1	ks	2 208,00	-2 208,00
20	dtto 22/600/1200	-1	ks	2 034,00	-2 034,00
24	dtto 21/600/400	-2	ks	1 224,00	-2 448,00
59	Nátěry potrubí měděného do Ø 18x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr bílé barvy, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění	-294	m	28,00	-8 232,00
	<b>Celkem</b>				<b>-22 825,00</b>
<b>Otopná soustava č.p. 318</b>					
	Ostatní				
47	Nátěry potrubí měděného do Ø 15x1,0 mm, 2x reaktivní nátěr, včetně přípravy pod nátěr- odmaštění	-88	m	28,00	-2 464,00
	<b>Celkem</b>				<b>-2 464,00</b>