



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo (dále dodatek č.1 SoD)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Město Jílové u Prahy

Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Květa Halanová, starostka města

00241326

CZ00241326

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Josef Zima, Ing. Tomáš Kopanica

b) smluvních:

Hana Vocetková, Jiří Zápal

c) TDI

Ing. Ivo Zajíc

Telefon :

+420 241 021 909

E-mail :

radnice@jilove.cz

Bankovní spojení:

č.ú.: 19-462111/0100 vedený u KB Praha východ

Číslo speciálního účtu pro dotaci ROP ČNB

Č.ú.: 50091-2917111/0710

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

XEDOS s.r.o.

Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2

Ing. Vasyl Nemesh – jednatel společnosti

27121852

CZ 27121852

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:

Ing. Vasyl Nemesh

b) smluvních:

Ing. Vasyl Nemesh

Telefon:

774 887 486

E-mail:

nemesh@xedos-stavby.cz

Bankovní spojení:

č.ú. 2096291349 / 0800 vedený u České spořitelny a.s



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

II. Preambule

II.1. Objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č.1 SoD ke smlouvě o dílo uzavřené 25.8.2014 mezi smluvními stranami (dále také jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku č.1 SoD je skutečnost, že byly při stavbě odhaleny „objektivně nepředvídatelné okolnosti“, které si vynutily úpravy rozsahu prací a v souvislosti s tím i termínů doby plnění. Dopady na cenu budou řešeny samostatným dodatkem po projednání s poskytovatelem dotace a splnění povinností, které ukládá Zákon o veřejných zakázkách. Uvedený dodatek se obě strany zavazují uzavřít po schválení změn poskytovatelem dotace ROP střední Čechy.

III. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 SoD je úprava článku III. Doba a místo plnění, Smlouvy uzavřené dne 25.8.2014, který se mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění

1. *Termín zahájení díla:* do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo
2. *Termín ukončení a předání díla:* **nejpozději 15.12.2014**

*Dílo je děleno na dvě etapy, kdy každá etapa končí samostatnou dílčí kolaudací. První etapa bude ukončena **nejpozději 31.10.2014** a druhá etapa včetně kolaudace **nejpozději 15.12.2014**.*

3. *Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne **15.12.2014** na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že objednatel neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace, nebo smlouvu o poskytnutí dotace, ruší se smlouva v celém svém rozsahu a zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů.*

4. *Místem plnění dle této smlouvy je: Tyršova č. p. 322 a 323, 254 01 Jílové u Prahy.*

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 SoD

IV.1. Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 25.8.2014 zůstávají beze změny.

IV.2. Tento dodatek je sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

IV.1. Tento dodatek byl schválen Radou města Jílové u Prahy dne 6.10.2014 usnesením č. 23/2014.

Přílohy dodatku č.1 SoD

- Upravený časový harmonogram včetně milníků výstavby
- Usnesení Rady města

V Jílovém u Prahy, dne 10.10.2014

V Praze, dne 10.10.2014


.....
za objednatele:

Mgr. Květa Halanová,
starostka města Jílové u Prahy


.....
za zhotovitele:

Ing. Vasyl Nemesh
jednatel společnosti XEDOS s.r.o.



Výpis z usnesení č. 23/2014

ze zasedání rady města, konaného 6. 10. 2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy

- 23.10.14** Rada města *souhlasí* s uzavřením dodatku smlouvy č. 1 s firmou XEDOS s.r.o. jako dodavatelem stavby „Modernizace MŠ Tyršova“. Předmětem dodatku je posun termínu dokončení stavby 1. a 2. etapy na základě zjištění nepředvídatelných okolností souvisejících – odlišně odkryté stavební konstrukce oproti původním zjištěním při přípravě projektové dokumentace. Posun termínu bude dle skutečnosti a dle návrhu řešení navrženého projektanty. Předpokládaný posun termínu je tři týdny oproti původnímu stanoveného v SOD. Rada města *pověřuje* starostku k podpisu dodatku č 1 smlouvy o dílo.

Mgr. Květa Halanová

Mgr. Květa Halanová
starostka



Modernizace MŠ Tyršova v Jílovém u Prahy

HARMONOGRAM STAVBY č.p. 322 den 25.8. - 31.10.2014	původní doba realizace										vynucený posun termínu v souvislosti s nepředvídatelnými pracemi					posun termínu - nepředvídatelné práce				
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
Příprava staveniště																				
Demolice																				
Vybourání instalací																				
Sanacní práce																				
Provedení SDK stěn																				
Nové rozvody vody																				
Osazení zárubní																				
Rozvody kanalizace , elektro, vytápění																				
Zednické zčištění																				
Sanacní omítky																				
Malby a nálety																				
Osazení nových WC																				
Obklady																				
Osazení nových otopných těles																				
Tlakové zkoušky																				
Povlakové krytiny PVC a koberce																				
Díazby																				
Osazení dveří																				
Zařizovací předměty																				
Dokončovací práce																				
Osazení nového nábytku																				
Osazení koncových prvků ZTI a elektro																				

objektivně nepředvídatelné práce (hydriizolace, izolace schodů, sanacní omítky a.j.)

V Praze dne: 10.10.2014

HARMONOGRAM STAVBY č.p. 323

Modernizace MŠ Tyršova v Jílovém u Prahy

původní doba realizace

posun termínu

den 25.8. - 15.12.2014 (útdny kalendářní)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Příprava staveniště																
Podchycení stropu nad suterénem																
Demolice balkonu																
Síťka vedle vstupu																
Sanacní práce injekcí																
Rozebrání stropu																
Osazení nových ocelových nosníků																
Betonáž stropu nad přízemím																
Demolice střešní vestavy																
Rozebrání stropu pod půdou																
Podchycení krovu																
Osazení nových ocelových nosníků																
Betonáž stropu pod půdou																
Demolice instalací nové dražky																
Provedení instalací elektro, voda, plyn, kanalizace																
Zateplení krovu nad schodištěm																
SDK podhledy																
Vestavba na půdě																
Tepebné izolace stěn a stropů																
Dokolení SDK																
Keramické obklady a dlažby																
Zednické začístené																
Malby																
Položení podlah nad přízemí																
Osazení koncových prvků ZTI																
Osazení otopných těles																
Tlakové zkoušky																
Osazení koncových prvků elektro																
Dokolení podlah vestavy																
Nový nábytek																

objektivně nepředvídatelné práce (rydružlice, izolace schody, smáčnání omítky a.j.)

V Praze dne: 10.10.2014