

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 19.8.2014 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 15034-320082359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. DIOSTAV s.r.o.

se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2

IČ: 01414551 DIČ: CZ01414551

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 206040

zastoupená jednatelem společnosti Oldřichem Stenzlem,

kontaktní osoba ve věcech technických: František Podr, tel: 605 362785

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 1074664260217/0100

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo shora specifikované (dále též jen „**Dodatek**“):

Článek I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dne 19.8.2014 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva o dílo**“) jejímž předmětem je stavba nazvaná „Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty“.
- 1.2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
- 1.3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 1.4. Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran – právní jednání, ke kterému má dojít na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena díla zahrnující vícepráce specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 336 813,82 Kč bez DPH.
- 2.4. Cena za vícepráce bude uhrazena po dokončení celého díla na základě samostatně vystavené faktury se splatností 30 dnů.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Tento Dodatek schválila rada města Týnec nad Sázavou dne 10.11.2014 usnesením č. RM/2014/19/13
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Přílohy:

1. soupis a specifikace víceprací včetně odůvodnění jejich nezbytnosti (příloha č. 1)

V Týnci nad Sázavou dne 11.11.2014


Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou
objednatel

V Týnci nad Sázavou dne 11.11.2014


Oldřich Stenzl
jednatel
DIOSTAV s. r. o.
zhotovitel

Příloha 1 - přehled změn


ZL1	4 618,40	Zvětšení dimenze kanalizace ZL1
ZL2	31 272,50	Zábradlí navíc ZL2
ZL3	86 790,50	Odvodnění Špaček ZL3
ZL4	0,00	ZL4 - odečteno od konečné faktury dle SoD
ZL5	38 900,00	Dláždění koryta vodoteče ZL5
ZL6	38 421,22	Křižovatky - úpravy pro chodce ZL6
ZL7	91 567,00	Parkoviště čp. 271 ZL7
ostatní	6 501,40	Asfalty k plotům (Zámečník)
ostatní	38 742,80	Dodláždění napojení chodníků

336 813,82 Celkem bez DPH

407 544,72 Celkem s DPH

ZL4	-39 939,50	Méněpráce značky, zábradlí ZL4
-----	------------	--------------------------------

-48 326,80 Méněpráce s DPH



13.11.2014
17.11.2014
-1-

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO ROZPOČTU
Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty

Popis	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1	2	3	4

Dodatek č. 1 k SoD

407 544,72

méněpráce (změnový list č. 1)	-30 686,00 Kč	-6 444,06	-37 130,06
vícepráce (změnové listy č. 1,2,3,5,6,7, doasfaltování u plotu, dodělání chodníku k obytným domům)	367 499,82 Kč	77 174,96	444 674,78

Méněpráce

méněpráce (změnový list č. 4, zábradlí na palisádách, doasfaltování u plotu)	-39 939,50 Kč	-8 387,30	-48 326,80
--	---------------	-----------	-------------------

ZL 1	4 618,40
méněpráce	-28 710,00
vícepráce	33 328,40

ZL2	
vícepráce	31 272,50

ZL3	
vícepráce	86 790,50

ZL4	
méněpráce	-23 152,00

ZL5	
vícepráce	38 900,00

ZL6	
vícepráce	38 421,22

ZL7	
vícepráce	91 567,00

Dodláždění napojení chodníků k obytným domům	
vícepráce	38 742,80

Doasfaltování k plotům	6 501,40
vícepráce	8 477,40
méněpráce	-1 976,00

Zábradlí na palisádách	
méněpráce	-16 787,50

Změnový položkový rozpočet

Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl/navýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 201 Dešťová kanalizace - Změnový list č. 1 (méněpráce,vícepráce)									
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
25	286171140	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 250	kus	80,80	870,00	70 296,00	-33,00	870,00	4 618,40
	nová položka	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 3m, DN 300	kus	0,00	0,00	0,00	33,00	1 009,95	-28 710,00
SO 201 Dešťová kanalizace - Změnový list č. 3 (vícepráce)									
13 Hloubené výkopávky									
1	131201101	Hloubení nezapažených jam v hornině 3 do 100m3	m3	20,31	75,00	1 523,25	+10,60	75,00	10 387,50
3	132201203	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 5000 m3	m3	587,60	75,00	44 070,00	+58,50	75,00	795,00
4	nová položka	Ztižené výkopávky - ruční výkop	m3	0,00	0,00	0,00	6,94	750,00	4 387,50
15 Roubení									
5	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	1 210,00	20,00	24 200,00	+95,00	20,00	5 205,00
6	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	1 210,00	20,00	24 200,00	+95,00	20,00	3 800,00
16 Přemístění výkopku									
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	587,60	35,00	20 566,00	+39,00	35,00	3 910,00
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m vytačená zemina	m3	154,70	140,00	21 658,00	+14,00	140,00	1 365,00
9	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	587,60	15,00	8 814,00	+39,00	15,00	1 960,00
17 Konstrukce ze zemin									
10	171102105	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS	m3	432,90	35,00	15 151,50	+39,00	35,00	585,00
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	90,60	26,00	2 355,60	+28,00	26,00	1 213,00
12	583312000	Obsypový a zásypaný materiál - písek	t	181,20	220,00	39 864,00	+32,00	220,00	1 365,00
	nová položka	Lože pod potrubí zu kameniva těženého 0-4 mm	m3	0,00	0,00	0,00	6,00	180,00	7 040,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
21	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC v otevíraném výkopu DN 150	m	25,70	50,00	1 285,00	+21,00	50,00	1 080,00
24	286171040	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 250	kus	20,00	290,00	5 800,00	+27,00	290,00	1 050,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
39	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců DN 200 do DN 300	kus	7,00	800,00	5 600,00	+2,00	800,00	7 830,00
123 258,50									
49 600,00									

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdílnavýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	592243830	SKRUŽ betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/250 SP 100x25x12 cm	kus	7,07	670,00	4 736,90	+2,00	670,00	1 340,00
41	592241600	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12	kus	7,07	680,00	4 807,60	+2,00	680,00	1 360,00
42	592241620	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtyce (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 SP 100 x 100 x 12	kus	14,14	1 250,00	17 675,00	+4,00	1 250,00	5 000,00
43	592243370	Dno šachtové TZBZ-Q 1100/60	kus	7,07	4 800,00	33 936,00	+2,00	4 800,00	9 600,00
45	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	7,07	2 900,00	20 503,00	+2,00	2 900,00	5 800,00
48	899623141	Obetonování potrubí betonem C 12/15 otevřený výkop	m3	15,00	2 400,00	36 000,00	+5,00	2 400,00	12 000,00
	nová položka	Vtokový objekt betonový s vývratěním	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	12 900,00	12 900,00

SO 201	Děšťová kanalizace - Změnový list č. 5 (vícepráce)								38 900,00
	nová položka	Kostka dlažební	m3	0,00	0,00	0,00	16,40	2 371,95	38 900,00

SO 101-3	Cyklostezka - změnový list č. 2 (vícepráce)								
34	Zámečnické konstrukce					14 318,75			24 680,00
23	767161123	Montáž ocelového zábradlí z trubek do hmotnosti 20 kg	m	98,75	145,00	14 318,75	+31,00	145,00	4 495,00
	nová položka	Osazení oc.zábradlí do betonových patek do 100 kg/m	m	0,00	0,00	0,00	31,00	95,00	2 945,00
	nová položka	Trubka ocelová bezešvá, kruhová 11353 D 50, tl 3,6 mm	m	0,00	0,00	0,00	55,00	68,00	3 740,00
	nová položka	Betonové patky pro usazení zábradlí	ks	0,00	0,00	0,00	15,00	900,00	13 500,00

783	Nátěry					6 750,00			2 205,00
45	783121113	Nátěr syntetické OK, barva tmavě zelená přímo na kov	m2	15,00	450,00	6 750,00	+4,90	450,00	2 205,00

12	Odkopávky a prokopávky					42 087,00			4 387,50
	nová položka	Výkopy pro patky ruční	m3	0,00	0,00	0,00	6,75	650,00	4 387,50

SO 101-3	Cyklostezka - bez změnového listu zábradlí na palisádách (méněpráce)								
34	Zámečnické konstrukce					16 787,50			-16 787,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl/navýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	348171111	Osazení oc.zábradlí na palisádě do 100 kg/m	m	98,75	25,00	2 468,75	-98,75	25,00	-2 468,75
23	767161123	Montáž ocelového zábradlí z trubek do hmotnosti 20 kg	m	98,75	145,00	14 318,75	-98,75	145,00	-14 318,75
SO 101-3 Cyklostezka - změnový list č. 4						62 192,00	-23 152,00		
24	141153260	trubka ocelová bezešvá, kruhová 11353 D 44,5, tl 3,2 mm	m	266,00	32,00	8 512,00	-266,00	32,00	-8 512,00
54	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	44,00	980,00	43 120,00	-12,00	980,00	-11 760,00
58	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	44,00	240,00	10 560,00	-12,00	240,00	-2 880,00
SO 101-3 Cyklostezka - změnový list č. 6 (vícepráce)						141 396,20	2 139,00		
12 Odkopávky a prokopávky									
3	122101402	Výkopávky v zemniku v hor. 2 do 1000 m3	m3	741,40	75,00	55 605,00	+12,66	75,00	949,50
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	440,60	75,00	33 045,00	+3,20	75,00	240,00
5	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	134,60	75,00	10 095,00	+12,66	75,00	949,50
16 Přemístění výkopku						42 651,20	848,22		
9	162601102	Vodorovné přemístění ornice z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii	m3	440,60	52,00	22 911,20	+12,66	52,00	658,32
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1 316,00	15,00	19 740,00	+12,66	15,00	189,90
18 Povrchové úpravy terénu						116 251,10	1 477,00		
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 321,46	35,00	116 251,10	+42,20	35,00	1 477,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						974 022,05	15 437,00		
29	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní OKS, ACP 16, 50 mm do 3 m	m2	2 513,33	240,00	603 199,20	+23,00	240,00	5 520,00
30	567122111	Podklad z kameniva spev.cementem KSC 1 tl.12 cm - cyklo	m2	2 513,33	145,00	364 432,85	+42,20	145,00	6 119,00
33	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32, tl 250 mm	m2	71,00	90,00	6 390,00	+42,20	90,00	3 798,00
57 Kryty šterkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch						107 640,00	18 520,00		
36	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	414,00	260,00	107 640,00	+23,00	260,00	5 980,00
	nová položka	Dlažba pro nevidomé obdélník 100x200x80mm, barva červená	m2	0,00	0,00	0,00	19,00	315,00	5 985,00
	nová položka	Kladní zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm s příjezem 60 %	m2	0,00	0,00	0,00	19,00	345,00	6 555,00
SO 101-3 Cyklostezka - změnový list č. 7 (vícepráce)						10 170,00	3 919,50		
11		Přípravné a přidružené práce							

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl/navýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	113107183	Odstranění podkladů živých v ploše přes 50 do 200m2, tl 150 mm	m2	226,00	45,00	10 170,00	+87,10	45,00	3 919,50
12	Odkopávky a prokopávky								
5	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	134,60	75,00	10 095,00	+17,42	75,00	1 306,50
13	Hloubené vykopávky								
7	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého v hloubených vykopávkách čela propustku	m3	5,00	1 500,00	7 500,00	+1,20	1 500,00	1 800,00
16	Přemístění výkopku								
9	162601102	Vodorovné přemístění omnice z hor. 1-4 do 5000 m na mezideponii	m3	440,60	52,00	22 911,20	+24,20	52,00	1 258,40
18	Povrchové úpravy terénu								
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 321,46	35,00	116 251,10	+87,10	35,00	3 048,50
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
31	567122114	Podklad z kameniva spav. cementem KSC 1 tl. 15 cm - vozovka	m2	414,00	165,00	68 310,00	+87,10	165,00	14 371,50
33	564871111	Podklad ze štěrku ŠD 0-32, tl 250 mm	m2	71,00	90,00	6 390,00	+87,10	90,00	7 839,00
35	565185122	Asfaltový beton vstava podkladní OKS, ACP 16, 90 mm do 3 m	m2	414,00	380,00	157 320,00	+4,20	380,00	1 596,00
57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch								
36	577134111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	414,00	260,00	107 640,00	+4,20	260,00	1 092,00
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
39	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	86,30	180,00	15 534,00	+87,10	180,00	15 678,00
	nová položka	dlažba šeda kost 80mm	m2	0,000	0,00	0,00	89,60	242,00	21 683,20
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
47	919735116	Řezání stávajícího živého krytu tl. 25 - 30 cm	m	486,95	85,00	41 390,75	+14,20	85,00	1 207,00
66	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	486,95	48,00	23 373,60	+14,50	48,00	696,00
	nová položka	obrubník silniční	kus	0,000	0,00	0,00	24,00	82,00	1 968,00
	nová položka	osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	0,00	24,00	140,00	3 360,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl/navýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Přemístění výkopku 30 472,00 248,00									
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m vytlačená zemina	m3	154,70	140,00	21 658,00	+1,60	140,00	224,00
9	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	587,60	15,00	8 814,00	+1,60	15,00	24,00
17 Konstrukce ze zemin 42 219,60 3 223,00									
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	90,60	26,00	2 355,60	+5,50	26,00	143,00
12	583312000	Obsypový a zásepový materiál -písek	t	181,20	220,00	39 864,00	+14,00	220,00	3 080,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 5 436,00 252,00									
17	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	30,20	180,00	5 436,00	+1,40	180,00	252,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 5 126,40 1 431,40									
21	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC v otevřeném výkopu DN 150	m	25,70	50,00	1 285,00	+7,10	50,00	355,00
23	286171020	trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	26,00	124,00	3 224,00	+7,10	124,00	880,40
27	286171820	koleno kanalizační 45 stupňů/150 PP MASTER	kus	6,30	98,00	617,40	+2,00	98,00	196,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 584 524,12 5 589,00									
29	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	6,00	850,00	5 100,00	+1,00	850,00	850,00
30	592238520	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,06	145,00	878,70	+1,00	145,00	145,00
31	592238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	6,06	210,00	1 272,60	+1,00	210,00	210,00
32	nová položka	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00	250,00
33	592238600	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	6,06	215,00	1 302,90	+1,00	215,00	215,00
34	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,06	122,00	739,32	+1,00	122,00	122,00
35	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,06	370,00	2 242,20	+1,00	370,00	370,00
36	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 150 kg	kus	6,00	150,00	900,00	+1,00	150,00	150,00
	nová položka	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	1 777,00	1 777,00
	nová položka	napojení potrubí do stávající vpustí	kus	0,00	0,00	0,00	1,00	1 500,00	1 500,00

Dodlažďení napojení chodníků k obytným domům
(vícepráce bez změnového listu)

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD	Celková cena dle SOD	Množství dle změny	Jednotková cena dle dodatku	Náklad dle dodatku (rozdíl/navýšení)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								38 742,80
32	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32, tl 150 mm	m2	3 314,18	70,00	231 992,60	+95,55	70	6 688,50
43	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	60,62	180,00	10 911,60	+95,50	180	17 190,00
	nová položka	dlažba šedá kost 60mm	m2	0,000	0,00	0,00	32,55	271,00	8 821,05
	nová položka	osazení zahradního obručnicku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	0,000	0,00	0,00	31,00	85,04	2 636,35
	nová položka	obrubník zahradní 1000x250x50	m	0,000	0,00	0,00	31,00	109,90	3 406,90
	Doasfaltování k plotům (vícepráce bez změnového listu)								
12	Odkopávky a prokopávky								600,00
4	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	440,60	75,00	33 045,00	+3,20	75,00	240,00
5	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	134,60	75,00	10 095,00	+4,80	75,00	360,00
16	Přemístění výkopku								536,00
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	741,40	52,00	38 552,80	+8,00	52,00	416,00
11	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1 316,00	15,00	19 740,00	+8,00	15,00	120,00
18	Povrchové úpravy terénu								329,00
14	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 321,46	35,00	116 251,10	+9,40	35	329,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								4 361,60
28	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD 0-32, tl 200 mm	m2	486,00	79,00	38 394,00	+9,40	79,00	742,60
29	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní OKS, ACP 16, 50 mm do 3 m	m2	2 513,33	240,00	603 199,20	+9,40	240,00	2 256,00
30	567122111	Podklad z kameniva spev.cementem KSC 1 tl 12 cm - cyklo	m2	2 513,33	145,00	364 432,85	+9,40	145,00	1 363,00
57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch								2 650,80
37	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu cyklo	m2	2 513,33	260,00	653 465,80	+9,40	260,00	2 444,00
38	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5 854,66	22,00	128 802,52	+9,40	22,00	206,80
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								-1 976,00
51	592174220	Obrubník chodníkový 80/200/1000	kus	1 548,75	76,00	117 705,00	-11,00	76,00	-836,00
52	916991121	Lože pod obručnicku, krajníky nebo obruhy z dlažebních kostek z betonu prostého připočet	m3	15,00	2 400,00	36 000,00	-0,48	2 400,00	-1 140,00